

# 附件 1

## 重庆港城工业园区区域水土保持方案特性表

区域名称		重庆港城工业园区						
地理位置		江北区铁山坪街道和寸滩街道		区域范围	规划区位于唐家沱组团，南邻长江黄金水道，北临江北区区界，东接铁山坪森林公园，西至国家级重庆两路寸滩保税港区，园区面积 683.07hm <sup>2</sup>			
批准设立机构		重庆市政府		批准设立时间	2002 年 12 月			
开建时间		2003 年 1 月		完建时间	2025 年 12 月			
建设内容		挖方量(万 m <sup>3</sup> )	填方量(万 m <sup>3</sup> )	调入量(万 m <sup>3</sup> )	调出量(万 m <sup>3</sup> )	借方量(万 m <sup>3</sup> )	弃方量(万 m <sup>3</sup> )	
区域规划功能防治区		1495.54	1496.44	54.00	53.10			
公用设施防治区	绿地公园设施区	50.95	50.95					
	道路管网设施区	160.06	159.16	10.95	11.85			
合计		1706.55	1706.55	64.95	64.95			
涉及水土流失重点防治区		重庆市水土流失重点预防区						
地貌类型		丘陵地貌		气候类型		亚热带湿润季风气候区		
植被类型		亚热带常绿阔叶林区		现状林草覆盖率(%)		32.47		
土壤类型		以紫色土和水稻土为主		原地貌土壤侵蚀模数(t/(km <sup>2</sup> ·a))		548		
防治责任范围面积(hm <sup>2</sup> )		683.07		容许土壤流失量(t/(km <sup>2</sup> ·a))		500		
扰动地表面积(hm <sup>2</sup> )		683.07		水土保持补偿费计征面积(hm <sup>2</sup> )		683.07		
水土流失重点区域		在建地块区域及地块场平区域						
防治目标	水土流失治理度(%)	97		土壤流失控制比		1.0		
	渣土防护率(%)	94		表土保护率(%)		92		
	林草植被恢复率(%)	97		林草覆盖率(%)		27		
	其他	区域范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复						
防治措施	防治分区		工程措施		植物措施		临时措施	
	区域规划功能防治区	已建项目防治亚区	主体已实施雨水管网 99137m		主体已实施景观绿化 103.79hm <sup>2</sup> ，方案新增撒播草籽绿化 3.85 hm <sup>2</sup>		-	
		在建项目防治亚区	主体后续实施雨水管网 2652m		主体后续实施景观绿化 2.88hm <sup>2</sup>		主体已实施车辆冲洗站 3 座，方案新增彩条布覆盖 5764m <sup>2</sup> ，临时排水沟 1729m，临时沉沙池 6 座	
		已场平待建项目防治亚区	主体后续实施雨水管网 17051m		主体后续实施景观绿化 18.19hm <sup>2</sup>		方案新增临时排水沟 11383m，临时沉沙池 42 座，彩条布覆盖 37937m <sup>2</sup>	
		未场平待	方案新增表土剥离		主体后续实施景观绿化		主体后续实施车辆冲洗站 11	

		建项目防治亚区	4.60 万 m <sup>3</sup> , 主体后续实施雨水管网 6871m	7.12hm <sup>2</sup>	座, 方案新增临时排水沟 4271m, 临时沉沙池 18 座, 临时拦挡 2373m, 彩条布覆盖 14236m <sup>2</sup>
公共 设施 防治 区	公园 绿地 防治 亚区	已建项目 防治亚区	主体已实施雨水管网 1433m, 透水砖铺装 4290 m <sup>2</sup>	主体已实施公园绿化 27.69hm <sup>2</sup>	-
		待建项目 防治亚区	主体后续实施雨水管 网 8521m, 透水砖铺装 25560 m <sup>2</sup>	主体后续实施公园绿化 24.31hm <sup>2</sup>	方案新增彩条布覆盖 21831m <sup>2</sup>
	道路 管网 设施 防治 亚区	已建项目 防治亚区	主体已实施雨水管网 39681m, 透水砖铺装 94842m <sup>2</sup>	主体已实施道路绿化带及隔 离带 11466m <sup>2</sup> , 行道树 10478 株, 框格植草护坡 5878.89m <sup>2</sup> , 植草护坡 4967.57m <sup>2</sup>	-
		未建项目 防治亚区	方案新增表土剥离 1.38 万 m <sup>3</sup> , 主体后续 实施雨水管网 4843m, 透水砖铺装 14572m <sup>2</sup>	主体后续实施道路绿化及隔 离带 2185.92m <sup>2</sup> , 行道树 1639 株, 框格植草护坡 11198.54m <sup>2</sup> , 植草护坡 5583.28m <sup>2</sup>	主体后续实施车辆冲洗站 11 座, 方案新增彩条布临时覆盖 8245m <sup>2</sup> , 临时拦挡 1139m, 临 时排水沟 11389m, 临时沉沙 池 44
施工 临时 设施 防治 区	表土堆场防治亚 区	-	-	-	方案新增临时拦挡 940m, 彩 条布临时覆盖 24600m <sup>2</sup> , 临时 排水沟 1000m, 临时沉沙池 6 座, 临时撒播绿化 2.05hm <sup>2</sup>
	临时堆土场防治 亚区	-	-	-	方案新增临时拦挡 1200m, 彩 条布临时覆盖 36000m <sup>2</sup> , 临时 排水沟 2265m, 临时沉沙池 9 座, 临时撒播绿化 3.00hm <sup>2</sup>
投资 (万元)		12135.61 (新增 77.74)		35260.12 (新增 1.69)	895.66 (新增 865.66)
水土保持总投资 (万元)		49255.11		独立费用 (万元)	542.19
监测费 (万元)		313.58		水土保持补偿费 (万元)	159.25 (已缴纳)
方案服务期	2021 年 8 月~2025 年 12 月				
区域管理机构	重庆市江北区港城工业园区发展中心		方案编制单位	四川金原工程勘察设计有限责任公司	
法定代表人及电话	董晓云		法定代表人及电话	陈文先 18*****61	
地址	重庆市江北区铁山坪街道港城工业园区		地址	成都市高新区科园南路 88 号 A2-9 楼	
邮政编码	401120		邮政编码	610041	
联系人及电话	曾睿 15*****12		联系人及电话	李霞 18*****62	
传真/电子信箱	12*****55@qq.com		传真/电子信箱	30*****00@qq.com	