

附件 1

重庆正阳工业园区区域水土保持方案特性表

区域名称		重庆正阳工业园区			
地理位置	重庆市黔江区域城南街道、正阳街道、冯家街道	区域范围	冯家组团：东经 106°15'08"-106°19'03"，北纬 29°54'57"-29°56'41"； 青杠组团：东经 106°13'35"-106°14'38"，北纬 30°03'18"-30°04'15"； 正阳组团：106°23'32"-106°24'28"，北纬 29°54'01"-29°54'59"；		
批准设立机构	重庆市人民政府	批准设立时间	2003 年 7 月		
开建时间	2003 年 7 月	完建时间	2026 年 12 月		
建设内容	规模 (hm ²)	挖方量 (万 m ³)	填方量 (万 m ³)	借方量 (万 m ³)	余方量 (万 m ³)
规划功能区	821.35	4304.34	4523.78	507.53	332.16
道路管网区	121.4	409.63	345.45	/	/
绿地公园区	55.09	26.01	46.12	/	/
小计	997.84	4739.96	4915.33	507.53	332.16
非建设用地区	46	/	/	/	/
合计	1043.84	4739.98	4915.35	507.53	332.16
涉及水土流失重点防治区		乌江赤水河上中游国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理防区			
地貌类型	低山、浅丘地貌		气候类型	亚热带湿润季风气候区	
植被类型	渝东南湿润森林植被区		现状林草覆盖率 (%)	19.20	
土壤类型	黄壤土、紫色土、水稻土和冲积土		区域平均土壤侵蚀模数 [t/(km ² a)]	2199	
防治责任范围面积 (hm ²)	1043.84		容许土壤流失量 [t/(km ² a)]	500	
扰动地表面积 (hm ²)	997.84		水土保持补偿费缴纳面积 (hm ²)	1043.84	
水土流失重点区域	规划功能区和道路管网区				
防治目标	水土流失治理度 (%)	97	土壤流失控制比	1.0	
	渣土防护率 (%)	94	表土保护率 (%)	92	
	林草植被恢复率 (%)	97	林草覆盖率 (%)	18	
防治措施	防治分区		工程措施	植物措施	临时措施
	规划功能防治区	已建项目防治亚区	主体已列：雨水管网 101km，截排水沟 3.61km，透水砖铺装 0.36hm ²	主体已列：景观绿化 74.12hm ² ，框格植草护坡 0.49hm ² ，喷播植草护坡 1.21hm ² ，撒播植草护坡 1.14hm ² ，栽植藤蔓 126 株	/
		在建项目防治亚区	主体已列：雨水管网 21km、截排水沟 0.15km	主体已列：景观绿化 11.29hm ² ，撒播植草护坡 0.88hm ²	方案新增：彩条布覆盖 8.84hm ² ，临时排水沟 15.14km，临时沉沙池 48 座，填土

					编织袋 9.71km
	场平待建项目防治亚区	主体已列：雨水管网 60.07km、截排水沟 1.66km	主体已列：景观绿化 32.61hm ² ，框格植草护坡 1.39hm ² ，喷播植草护坡 0.17hm ² ，撒播植草护坡 1.60hm ²	方案新增：彩条布覆盖 18.63hm ² ，临时排水沟 40.21km，沉沙池 134 座，临时撒播种草 32.08hm ²	
	近期建设项目防治亚区	主体已列：雨水管网 38.80km， 方案新增：表土剥离 22.18 万 m ³	主体已列：景观绿化 25.34hm ²	方案新增：彩条布覆盖 11.76hm ² ，临时排水沟 25.97km，沉沙池 85 座，填土编织袋 12km，临时撒播种草 129.80hm ²	
道路管网防治区	已建道路防治亚区	主体已列：雨水管 53.14km，截排水沟 0.83km，透水砖铺装 14.64hm ²	主体已列：道路绿化 6.29hm ² ，行道树 1.45 万株	/	
	场平待建道路防治亚区	主体已列：雨水管 2.31km，透水砖铺装 0.71hm ²	主体已列：行道树 853 株	方案新增：彩条布覆盖 0.50hm ² ，填土编织袋 0.67km	
	近期建设道路防治亚区	主体已列：雨水管 13.62km，透水砖铺装 4.58hm ² ； 方案新增：表土剥离 2.99 万 m ³	主体已列：道路绿化 0.13hm ² ，行道树 0.54 万株	方案新增：彩条布覆盖 2.13hm ² ，填土编织袋 4.78km	
绿地公园防治区	已建项目防治亚区	/	主体已列：防护绿化 15.36hm ² 、框格植草护坡 0.26hm ²	/	
	在建项目防治亚区	/	主体已列：防护绿化 2.25hm ²	/	
	场平待建项目防治亚区	/	主体已列：防护绿化 0.92hm ²	方案新增：临时撒播种草 0.92hm ²	
	近期建设项目防治亚区	/	主体已列：景观绿化 4.53hm ² 、防护绿化 31.76hm ²	方案新增：彩条布覆盖 3.52hm ²	
	土石方中转场防治区	/	/	方案新增：彩条布覆盖 6.41hm ² ，临时排水沟 3.06km，临时沉沙池 9 座，填土编织袋 2.89km，临时撒播种草 31.62hm ²	
	投资（万元）	14394.76（其中新增 474.96）	6893.35	1854.35（新增）	
水土保持总投资（万元）		25718.56（其中新增 4834.38）	独立费用（万元）	280.26	
监测费（万元）		675.45	水土保持补偿费（万元）	1423.29（其中已缴纳 71.03）	
方案服务期			2022 年 4 月~2027 年 3 月		
区域管理机构	重庆市正阳工业园区管理委员会		方案编制单位	重庆禹润水利电力建筑勘测设计院有限公司	
法定代表人及电话	张力		法定代表人及电话	杨斌/13***88	
地址	重庆市黔江区正阳街道办事处白家河		地址	重庆市黔江区解放路 199 号	
邮政编码	409000		邮政编码	409000	

联系人及电话	刘远辉/13***35	联系人及电话	田敏/18***46
传真/电子信箱	/	传真/电子信箱	023-79***58