

附件 1

重庆武隆工业园区区域水土保持方案特性表

区域名称		重庆武隆工业园区				
地理位置	白马镇、长坝镇、平桥镇及鸭江镇	区域范围	园区占地面积共计 394.09hm ² ，其中：①白马组团位于白马镇，四至边界为东至省道 S411，南至关口，西至桃子沟，北至白马变电站，占地面积 214.87hm ² ；②长坝组团位于长坝镇，四至边界为东至枷担湾，南至长坝镇公租房，西至茶田，北至关口，占地面积 104.33hm ² ；③平桥组团位于平桥镇，四至边界为东至银百高速，南至平胜村，西至省道 S303，北至银百高速下道口，占地面积 58.43hm ² ；④鸭江组团位于鸭江镇，四至边界为东至鸭江收费站，南至三元村，西至大溪河，北至肖家院子，占地面积 16.46hm ² 。			
批准设立机构	重庆市政府		批准设立时间	2003 年 3 月		
开建时间	2003 年 4 月		完建时间	2026 年 8 月		
建设内容	挖方量(万 m ³)	填方量(万 m ³)	调入量(万 m ³)	调出量(万 m ³)	借方量(万 m ³)	弃方量(万 m ³)
规划功能区	1254.74	1260.55	137.61	131.80		/
绿地公园设施区	30.08	30.08	/	/		/
道路管网设施区	14.25	8.44	0.14	5.95		/
河道水系区	/	/	/	/	/	/
合计	1299.07	1299.07	137.75	137.75		/
涉及水土流失重点防治区	三峡库区国家级水土流失重点治理区、重庆市水土流失重点治理区、西南白马山中山水土流失重点治理区					
地貌类型	构造剥蚀浅丘地貌		气候类型		亚热带湿润季风气候区	
植被类型	亚热带常绿阔叶林区		现状林草覆盖率(%)		50.08	
土壤类型	以紫色土和水稻土为主		原地貌土壤侵蚀模数〔t/(km ² a)〕		517	
防治责任范围面积(hm ²)	394.09		容许土壤流失量〔t/(km ² a)〕		500	
扰动地表面积(hm ²)	392.57		水土保持补偿费计征面积(hm ²)		126.57	
水土流失重点区域		在建地块区域及地块场平区域				
防治目标	水土流失治理度(%)		97	土壤流失控制比		1.0
	渣土防护率(%)		92	表土保护率(%)		92
	林草植被恢复率(%)		97	林草覆盖率(%)		15
	其他		区域范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复			
防治措施	防治分区		工程措施	植物措施		临时措施
	规划功能防治区	建成区防治亚区	主体已列：雨水管网 34581m； 方案新增：/	主体已列：景观绿化 21.89hm ² ； 方案新增：撒播草籽 0.41hm ²		-
		在建区防治亚区	主体已列：雨水管网 168m，	主体已列：景观绿化 0.86hm ² 方案新增：/		主体已列：车辆冲洗站 1 座； 方案新增：彩条布覆盖 2485m ²
		场平待建	主体已列：雨水管网	主体已列：撒播草籽		主体已列：/；

		区防治亚区	47716m, 截排水沟 (30 × 30cm) 1534m, 截排水沟 (50 × 50cm) 4424m 方案新增: /	176.61hm ² , 景观绿化 26.25hm ²	方案新增: 临时排水沟 27641m, 临时沉沙池 86 座, 彩条布覆盖 64853m ²
		近期建设区防治亚区	主体已列: 雨水管网 1648m; 方案新增: 表土剥离 6.45 万 m ³ , 表土回覆 6.45 万 m ³ ,	主体已列: 景观绿化 3.98hm ²	主体已列: 车辆冲洗站 4 座, 方案新增: 临时排水沟 3271m, 临时沉沙池 12 座, 临时拦挡 2773m, 彩条布覆盖 13445m ²
	公园绿地防治区	建成区防治亚区	/	主体已列: 防护绿地 18.02hm ² 方案新增: /	-
		场平待建区防治亚区	/	主体已列: 防护绿地 2.80hm ² 方案新增: /	主体已列: / 方案新增: 彩条布覆盖 2362m ²
	道路管网防治区	建成区防治亚区	主体已列: 雨水管网 11604m, 截排水沟 4235m, 透水砖铺装 16962m ² ; 方案新增: /	主体已列: 道路绿化带 7041m ² , 行道树 4523 株, 植草护坡 5948m ² ; 方案新增: /	-
		场平待建区防治亚区	主体已列: 雨水管网 1897m, 截排水沟 1446m, 透水砖铺装 2747m ² ; 方案新增: /	主体已列: 道路绿化 2335m ² , 行道树 732 株, 植草护坡 3623m ² ; 方案新增: /	主体已列: / 方案新增: 车辆冲洗站 4 座, 彩条布临时覆盖 6235m ² , 临时拦挡 1139m, 临时排水沟 1252m, 临时沉沙池 8 座
	河道水系防治区		-	-	-
	表土堆场防治区		-	-	方案新: 增临时拦挡 1146m, 彩条布临时覆盖 25600m ² , 临时排水沟 968m, 临时沉沙池 6 座, 临时撒播绿化 2.25hm ²
	投资 (万元)		7093.68 (新增 323.47)	8547.32 (新增 0.46)	549.09 (新增 543.09)
	水土保持总投资 (万元)		17103.77 (新增: 1780.70)	独立费用 (万元)	188.15
监测费 (万元)		263.05	水土保持补偿费 (万元)	383.39	
方案服务期	2021 年 10 月~2026 年 9 月				
区域管理机构	重庆市武隆区工业园区管理委员会		方案编制单位	重庆昌浦环保技术开发有限公司	
法定代表人及电话	杨强		法定代表人及电话	周武荣	
地址	重庆市武隆区白马镇园区东路 74 号		地址	重庆市渝北区金山路 18 附 27/28 号	
邮政编码	408527		邮政编码	401147	
联系人及电话	李远文 17***03		联系人及电话	任智勇/15***27	
传真/电子信箱	36***99@qq.com		传真/电子信箱	46***77 @qq.com	